

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

No.	No. OBRA	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				MES DE CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA
							No. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO			
1	70005	FONCA 2013	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL CORREDOR CATEDRAL-PASEO BRAVO	CALLES 11 SUR ENTRE 11 Y 4 PONIENTE; 9 SUR ENTRE 9 Y 4 PONIENTE; 7 SUR ENTRE 7 Y 2 PONIENTE; 5 SUR ENTRE 7 Y 3 PONIENTE; 9 PONIENTE ENTRE 11 Y 9 SUR; 7, 5, 3 PONIENTE ENTRE 11 Y 5 SUR; 2 PONIENTE ENTRE 11 Y 7 SUR; 4 PONIENTE, PRIVADA 11 SUR ENTRE 11 Y 9 SUR; PRIVADA 3 PONIENTE ENTRE 5 Y 3 PONIENTE; PRIVADA 9 A SUR, PRIVADA 9 B SUR ENTRE 9 Y 7 PONIENTE; CALLEJON 5 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 PONIENTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	32,000	DOP-FON-LP-033/13	\$29,888,492.99	\$31,677,636.52	100%	FINIQUITADA	50,540.28	M2	50,540.28	100%	OCTUBRE 2013	21 de octubre de 2013	CITELUM MEXICO, S.A. DE C.V.
2	70006	CONADE 2013	CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO MUNICIPAL DEL NORTE	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	46,800	DOP-FED-LP-044/13	\$20,950,275.78	\$26,818,815.08	100%	FINIQUITADA	46,800.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	28 de octubre de 2013	JOMA Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V.
3	70007	CONADE 2013	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO MUNICIPAL	BOULEVARD GASODUCTO S/N ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	903,120	DOP-FED-AD-045/13	\$705,000.00	\$705,000.00	100%	FINIQUITADA	903,120.00	M2	7,947.38	100%	OCTUBRE 2013	28 de octubre de 2013	LEEREG, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			DEL NORTE															
4	25417	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,143.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25417	509,972.22	509,972.22	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119.00	100%	31 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV
5	25418	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,143.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25418	509,756.87	509,756.87	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119.00	100%	31 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	EMC GROUP S DE RL DE CV
6	25419	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,143.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25419	508,677.40	508,677.40	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119.00	100%	31 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB SA DE CV
7	25420	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,143.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25420	510,057.80	510,057.80	100%	FINIQUITADA	119.00	M3	119.00	100%	31 de marzo de 2014	1 de abril de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
8	25421	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25421	507,007.60	507,007.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAND LAND SA DE CV
9	25422	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25422	507,472.72	507,472.72	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	GERARDO FERMIN PEÑA
10	25423	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25423	507,449.33	507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
11	25424	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25424	507,479.21	507,479.21	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

12	25425	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25425	505,166.64	505,166.64	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	ROLANDO ANTONIO GARCIA
13	25426	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25426	507,337.41	507,337.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	11 de abril de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
14	25427	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25427	507,827.40	507,827.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	EDIFICACIONES MCM SA DE CV
15	25428	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25428	507,009.54	507,009.54	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	COINFRA SA DE CV
16	25429	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25429	507,353.19	507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	15 de abril de 2014	EL RETORNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
17	25430	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE/S DUOPMP-2014-25430	507,003.71	507,003.71	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	10 de abril de 2014	11 de abril de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA SA DE CV
18	25431	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	BLVD CARMEN SERDAN ENTRE 17 NORTE Y BLVD NORTE DE LAS COLONIAS FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS FRANCISCO VILLA, CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	920.00	OP/I5E001/SDUOP-2014-25431	1,569,953.76	1,569,953.76	100%	FINIQUITADA	27,586.80	M2	27,586.80	100%	16 de mayo de 2014	19 de mayo de 2014	VARGAS Y ENRIQUES ASOCIADOS SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

19	25432	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25432	504,335.15	504,335.15	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	2 de mayo de 2014	6 de mayo de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
20	25433	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25433	505,228.40	505,228.40	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	23 de abril de 2014	24 de abril de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
21	25434	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25434	506,675.01	506,675.01	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	23 de abril de 2014	24 de abril de 2014	CAMINOS Y OBRAS DECA SA DE CV
22	25435	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25435	505,078.29	505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	23 de abril de 2014	24 de abril de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
23	25436	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25436	507,405.16	507,405.16	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	23 de abril de 2014	24 de abril de 2014	REDICMA DE PUEBLA SA DE CV
24	25437	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25437	507,484.41	507,484.41	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	28 de abril de 2014	29 de abril de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB SA DE CV
25	25438	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25438	507,341.50	507,341.50	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	28 de abril de 2014	29 de abril de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV
26	25439	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25439	507,632.52	507,632.52	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	28 de abril de 2014	29 de abril de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

27	25440	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25440	506,821.82	506,821.82	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	28 de abril de 2014	29 de abril de 2014	EMC GROUP S DE RL DE CV
28	25441	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25441	506,374.89	506,374.89	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV
29	25442	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25442	507,559.76	507,559.76	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION SA DE CV
30	25443	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25443	506,690.60	506,690.60	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV
31	25444	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25444	508,028.77	508,028.77	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO SA DE CV
32	25445	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25445	508,066.45	508,066.45	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S DE RL DE CV
33	25446	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25446	505,577.18	505,577.18	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
34	25447	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25447	506,378.79	506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

35	25448	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25448	507,940.43	507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
36	25449	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25449	506,378.79	506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
37	25450	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25450	506,578.87	506,578.87	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	15 de mayo de 2014	CONSTRUCCION ASESORIA DISEÑO INNOVACION Y SERVICIOS AGROECOLOGICOS SA DE CV
38	25451	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP-MP-2014-25451	507,449.33	507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
39	25452	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y AVENIDA 24 NORTE DE LA COLONIA HUMBOLDT NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA HUMBOLDT NORTE	983.00	OP/I3E001/SDUOP-2014-25452	621,246.19	610,964.31	100%	FINIQUITADA	9,939.57	M2	9,939.57	100%	9 de junio de 2014	11 de junio de 2014	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SA DE CV
40	25453	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	AVENIDA 22 ORIENTE ENTRE BLVD 5 DE MAYO Y 20 NORTE DE LA COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA XONACA Y DEL ALTO	920.00	OP/I3E002/SDUOP-2014-25453	656,767.43	656,767.43	100%	FINIQUITADA	10,294.00	M2	10,294.00	100%	4 de junio de 2014	6 de junio de 2014	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION SA DE CV
41	25454	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	AVENIDA 20 ORIENTE ENTRE BLVD 5 DE MAYO Y BLVD XONACA DE LA COLONIA XONACA Y EL ALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA XONACA Y EL ALTO	902.00	OP/I5E002/SDUOP-2014-25454	1,182,341.11	1,182,341.11	100%	FINIQUITADA	9,730.29	M2	9,730.29	100%	4 de junio de 2014	6 de junio de 2014	L.R. EDIFICACION Y SUPERVISION SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

42	25455	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	AVENIDATEZIUTLAN ENTRE AV CHIGNAHUAPAN Y PROLONGACION REFORMA DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA LA PAZ	402.00	OP/I3E003/SDUOP-2014-25455	776,531.11	776,531.11	100%	FINIQUITADA	6,452.60	M2	6,452.60	100%	9 de junio de 2014	11 de junio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
43	25456	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TECNOLOGICO DE LA COLONIA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SAN PEDRO	226.00	OP/I3E004/SDUOP-2014-25456	580,319.78	532,016.41	100%	FINIQUITADA	2,489.99	M2	2,489.99	100%	30 de mayo de 2014	2 de junio de 2014	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SA DE CV
44	25457	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE 53 SUR Y AV. TEZIUTLAN SUR DE LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA LA PAZ	460.00	OP/I5E003/SDUOP-2014-25457	1,212,077.32	1,212,077.32	100%	FINIQUITADA	10,066.38	M2	10,066.38	100%	9 de junio de 2014	11 de junio de 2014	COINFRA SA DE CV
45	25458	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A	AVENIDA 32 PONIENTE ENTRE CALLE 17 NORTE Y BOULEVARD NORTE DE LAS COLONIAS LAS CUARTILLAS Y JOSE MARIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS LAS CUARTILLAS Y JOSE MARIA MORELOS	900.00	OP/I5E004/SDUOP MP-2014-25458	1,439,904.67	1,439,536.43	100%	FINIQUITADA	11,951.40	M2	11,951.40	100%	11 de junio de 2014	12 de junio de 2014	M&P CONSTRUCTORES SA DE CV
46	25459	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3 A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTILCA DE 0.05 M	PROLONGACION DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA IGNACION ZARAGOZA Y BLVD 18 DE NOVIEMBRE CUERPO NORTE Y ENTRE BLVD 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA TECNOLOGICO CUERPO SUR DE LAS COLONIAS FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB, LA CIENEGA Y EX-REMENTERIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS FUENTES DE GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE BUDIB, LA CIENEGA Y EX-REMENTERIA	2,196.00	OP/LPE001/SDUOP MP-2014-25459	3,806,375.31	3,739,859.26	100%	FINIQUITADA	32,265.84	M2	32,265.84	100%	27 de junio de 2014	3 de julio de 2014	ARQUITECTURA Y DISEÑO RESIDENCIALES DE PUEBLA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

47	25460	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA 24 SUR CUERPO ORIENTE ENTRE AVENIDA 35 ORIENTE Y AVENIDA 17 ORIENTE DE LAS COLONIAS ALVARO OBREGON Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS ALVARO OBREGON Y BELLA VISTA	1,021.00	OP/LPE003/SDUOP MP-2014-25460	3,400,286.84	3,296,877.79	100%	FINIQUITADA	14,908.56	M3	14,908.56	100%	4 de julio de 2014	7 de julio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
48	25461	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP- MP-2014-25461	506,432.06	506,432.06	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV
49	25462	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP- MP-2014-25462	507,406.46	507,406.46	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	REDICMA DE PUEBLA SA DE CV
50	25463	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP- MP-2014-25463	506,651.62	506,651.62	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	EMC GROUP S DE RL DE CV
51	25464	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25464	507,325.91	507,325.91	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
52	25465	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOP- MP-2014-25465	505,235.49	505,235.49	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
53	25466	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25466	507,353.19	507,353.19	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRAND LAND SA DE CV
54	25467	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25467	505,577.18	505,577.18	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

55	25468	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25468	506,949.14	506,949.14	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	3 de junio de 2014	4 de junio de 2014	CONSTRUCTORA ALIB SA DE CV
56	25469	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOPM MP-2014-25469	504,548.22	504,548.22	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
57	25470	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25470	506,378.79	506,378.79	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	EL RETORNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
58	25471	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25471	506,903.67	506,903.67	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
59	25472	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOPM MP-2014-25472	508,049.56	508,049.56	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S DE RL DE CV
60	25473	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP-ADE-SDUOPM MP-2014-25473	506,867.29	506,867.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION SA DE CV
61	25474	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25474	507,146.62	507,146.62	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

62	25475	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25475	505,078.29	505,078.29	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
63	25476	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25476	508,022.28	508,022.28	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO SA DE CV
64	25477	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25477	507,940.43	507,940.43	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
65	25478	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25478	507,719.56	507,719.56	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
66	25479	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25479	506,915.36	506,915.36	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE PUEBLA SA DE CV
67	25480	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/ADE-SDUOPM P-2014-25480	507,449.33	507,449.33	100%	FINIQUITADA	112.00	M3	112.00	100%	4 de junio de 2014	5 de junio de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
68	25481	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO CON REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.05 M	CALLE SANTA FE O 5 PONIENTE ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE CAMINO DE STA CECILIA DE LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA NORTE	496.00	OP/I5E005/SEDUO PMP-2014-25481	1,672,305.36	1,672,305.22	100%	FINIQUITADA	4,538.04	M2	4,538.04	100%	16 de junio de 2014	17 de junio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANO, S DE RL DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

69	25482	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3A CON HASTA 30% DE FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 0.05 M	BOULEVARD CARMEN SERDAN ENTRE BOULEVARD NORTE Y AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DE LAS COLONIAS AMPLIACION SAN FELIPE Y SANTA MARIA LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS AMPLIACION SAN FELIPE Y SANTA MARIA LA RIVERA	1,277.00	OP/LPE005/SDUOPMP-2014-25482	4,725,115.89	4,724,591.94	100%	FINIQUITADA	40,735.37	M2	40,735.37	100%	7 de julio de 2014	8 de julio de 2014	CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ-VALDES SA DE CV
70	25484	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO	AVENIDA 23 SUR ENTRE AV 25 PONIENTE Y RIO ATOYAC DE LAS COLONIAS U. HAB. 12 DE MAYO U. HAB. LOS VOLCANES, VILLA FLORENCIA Y VILLA LA NORIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS U. HAB. 12 DE MAYO U. HAB. LOS VOLCANES, VILLA FLORENCIA Y VILLA LA NORIA	1,072.00	OP/LPE008/SISPMP-2014-25484	2,552,275.27	2,552,275.27	100%	FINIQUITADA	11,254.53	M2	11,254.53	100%	31 de julio de 2014	1 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN FELIPE SA DE CV
71	25485	RECURSOS PROPIOS 2014	REMODELACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PROLONGACION REFORMA 3308 ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 33 NORTE DE LA COLONIA AMOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMOR	1,000.00	OP/ADE/S EDUOPM P-2014-25485	3,234,766.00	5,264,959.52	100%	FINIQUITADA	1.00	OBRAS	1.00	100%	18 de junio de 2014	19 de junio de 2014	ASFALTOS PROYECTOS E INGENIERIA DE PUEBLA SA DE CV
72	25486	PARTICIPACIONES	CONSERVACION DE AVENIDA 23 PONIENTE (SISTEMA RAAD)	AVENIDA 23 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y BOULEVARD ATlixco DE LAS COLONIAS BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES, BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN	COLONIAS BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA CRUZ LOS ANGELES,	2,297.00	OP/LPE006/SEDUO PMP-2014-25486	2,115,215.07	2,115,189.03	100%	FINIQUITADA	24,192.04	M2	24,192.04	100%	8 de julio de 2014	9 de julio de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA SA DE CV

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)**

				MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BENITO JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS VOLCANES													
73	25487	PARTICIPACIONES	CONSERVACION DE BOULEVARD SAN FELIPE (SISTEMA RAAD)	BOULEVARD SAN FELIPE ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y CALLE AQUILES SERDAN DE LAS COLONIAS REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO	COLONIAS REAL DEL MONTE, VILLA POSADAS, VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO, JESUS GONZALEZ ORTEGA	1,780.00	OP/LPE007/SISPMP-2014-25487	2,791,266.34	2,773,554.98	100%	FINIQUITADA	24,920.00	M2	24,920.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA SA DE CV
74	25488	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E001/SISPMP-2014-25488	965,625.70	965,625.70	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
75	25489	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E002/SISPMP-2014-25489	964,516.31	964,516.31	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
76	25490	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E003/SISPMP-2014-25490	966,072.92	966,072.92	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	EDIFICACIONES MCM SA DE CV
77	25491	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E004/SISPMP-2014-25491	965,625.70	965,625.70	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

78	25492	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E005/SISPMP-2014-25492	961,257.33	961,257.33	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
79	25493	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E006/SISPMP-2014-25493	963,508.23	963,508.23	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	17 de julio de 2014	18 de julio de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
80	25494	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E007/SISPMP-2014-25494	956,209.48	956,209.48	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA SA DE CV
81	25495	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E008-SISPMP-2014-25495	965,707.24	965,707.24	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	REDICMA DE PUEBLA SA DE CV
82	25496	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E009/SISPMP-2014-25496	947,890.30	947,890.30	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	GRUPO ITALO-POBLANOS DE RL DE CV
83	25497	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E010/SISPMP-2014-25497	943,640.52	943,640.52	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMB SA DE CV
84	25498	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E011/SISPMP-2014-25498	943,697.35	943,697.35	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
85	25499	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E012/SISPMP-2014-25499	945,960.60	945,960.60	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	18 de julio de 2014	19 de julio de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

86	25500	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E013/SISPMP-2014-25500	963,483.52	963,483.52	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	JOSE CARLOS FLORES MACIP
87	25501	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E014/SISPMP-2014-25501	963,357.51	963,357.51	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	CONSTRUCTORA DE CAMINOS P&T SA DE CV
88	25502	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E015/SISPMP-2014-25502	951,939.94	951,939.94	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	PERITOS EN PAVIMENTOS SA DE CV
89	25503	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E016/SISPMP-2014-25503	964,479.25	964,479.25	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	CONSTRUCTORA VAEMCA SA DE CV
90	25504	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,268.00	OP/I3E017/SISPMP-2014-25504	962,781.81	962,781.81	100%	FINIQUITADA	213.00	M3	213.00	100%	11 de julio de 2014	14 de julio de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
91	25505	PARTICIPACIONES	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO VASO REGULADOR PUENTE NEGRO ENTRE AVENIDA NACIONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	500.00	OP/I3E013/SISPMP-2014-25505	884,500.00	884,500.00	100%	FINIQUITADA	7,500.00	M2	7,500.00	100%	11 de agosto de 2014	12 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA SA DE CV
92	25506	PARTICIPACIONES	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA PATRIMONIO	11,346.00	OP/I3E019/SISPMP-2014-25506	2,488,303.81	2,363,888.62	95%	EN PROCESO	4,475.00	M2	4,251.25	95%	12 de agosto de 2014	13 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
93	25507	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E018/SISPMP-2014-25507	957,915.36	957,915.36	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

94	25508	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E019/SISPMP-2014-25508	949,949.71	949,949.71	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMB SA DE CV
95	25509	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E020/SISPMP-2014-25509	950,500.45	950,500.45	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
96	25510	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E021/SISPMP-2014-25510	946,557.92	946,557.92	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA SA DE CV
97	25511	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E022/SISPMP-2014-25511	946,566.88	946,566.88	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	ORIENTAL SUCOCO SA DE CV
98	25512	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E023/SISPMP-2014-25512	961,160.97	961,160.97	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
99	25513	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E024/SISPMP-2014-25513	957,138.49	957,138.49	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	URCOAHM SA DE CV
100	25514	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E025/SISPMP-2014-25514	951,173.99	951,173.99	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
101	25515	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E026/SISPMP-2014-25515	932,809.45	932,809.45	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	27 de agosto de 2014	28 de agosto de 2014	CONSTRUCCIONES RACANI SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

102	25516	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E027/SISPMP-2014-25516	961,405.65	961,405.65	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
103	25517	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E028/SISPMP-2014-25517	959,894.45	959,894.45	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S. DE R.L. DE C.V
104	25518	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E029/SISPMP-2014-25518	948,373.59	948,373.59	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	FACTOR ALTHUS SA DE CV
105	25519	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E030/SISPMP-2014-25519	942,758.68	942,758.68	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	PROCESOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION SA DE CV
106	25520	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E031/SISPMP-2014-25520	949,385.13	949,385.13	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA BARAACHIT SA DE CV
107	25521	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E032/SISPMP-2014-25521	945,445.24	945,445.24	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	PROVICONSA SA DE CV
108	25522	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E033/SISPMP-2014-25522	943,468.38	943,468.38	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	INFRAESTRUCTURA CIVIL ESPECIALIZADA SA DE CV
109	25523	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E034/SISPMP-2014-25523	941,778.09	941,778.09	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	DICOVIT SA DE CV
110	25524	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E035/SISPMP-2014-25524	951,483.28	951,483.28	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	19 de agosto de 2014	20 de agosto de 2014	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES PREDYKSA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

111	25525	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912.00	OP/I3E014/SISPMP-2014-25525	962,551.30	962,551.30	100%	FINIQUITADA	6,174.00	M2	6,174.00	100%	25 de agosto de 2014	26 de agosto de 2014	EMC GROUP S DE RL DE CV
112	25526	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912.00	OP/I3E015/SISPMP-2014-25526	951,736.92	951,736.92	100%	FINIQUITADA	6,174.00	M2	6,174.00	100%	25 de agosto de 2014	26 de agosto de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV
113	25527	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912.00	OP/I3E016/SISPMP-2014-25527	958,683.90	958,683.90	100%	FINIQUITADA	6,174.00	M2	6,174.00	100%	25 de agosto de 2014	26 de agosto de 2014	COINFRA SA DE CV
114	25528	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912.00	OP/I3E017/SISPMP-2014-25528	955,819.17	955,819.17	100%	FINIQUITADA	6,174.00	M2	6,174.00	100%	25 de agosto de 2014	26 de agosto de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB SA DE CV
115	25529	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,912.00	OP/I3E018/SISPMP-2014-25529	952,166.63	952,166.63	100%	FINIQUITADA	6,174.00	M2	6,174.00	100%	25 de agosto de 2014	26 de agosto de 2014	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION SA DE CV
116	25530	PARTICIPACIONES	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO VASO REGULADOR REVOLUCION MEXICANA TRAMO BARRANCA Y SANTUARIO, TRAMO RIO ALSESECA Y TRAMOS RIO ATOYAC, ENTRE CALLE 94 PONIENTE Y CALLE 96 PONIENTE ; PUENTE DE LA 74 PONIENTE ENTRE AVENIDA 14 ORIENTE Y CALLE HERACLITO ENTRE CALLE LIBERTAD Y PUENTE DEL FERROCARRIL Y ENTRE PUENTE DEL FERROCARRIL Y REPRESA DE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LUIS GONZAGA COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE Y COLONIA MIGUEL E. ABED DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA REVOLUCION MEXICANA, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LUIS GONZAGA COLONIA ALBERTO DE LA FUENTE Y COLONIA MIGUEL E. ABED	3,000.00	OP/I5E008/SISPMP-2014-25530	1,323,101.68	1,323,101.68	100%	FINIQUITADA	36,600.00	M2	36,600.00	100%	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre de 2014	OC ARQUITECTOS SA DE CV

**Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)**

117	25531	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y FACHADAS DE LA ZONA SUR DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	AV. REFORMA ENTRE 11 SUR Y 16 DE SEPT.; AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 16 DE SEPT. Y BLVD. 5 DE MAYO; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 17 OTE. Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; CALLE 2 SUR ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 13 OTE; AV. 5 OTE. ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; AV. 7 OTE. ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; CALLE 13 OTE. ENTRE AV. 16 DE SEPT. Y CALLE 2 SUR; Y BARRIO DE ANALCO, DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTORICO	14,820.00	OP/I5E007/SISPMP-2014-25531	1,733,524.12	1,733,524.12	100%	FINIQUITADA	3,380.00	M2	3,380.00	100%	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre de 2014	CONSTRUCCIONES GARMADIO SA DE CV
118	25532	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO, ZONA NORTE	CALLE 2 PTE.-OTE. ENTRE 5 NORTE Y BLVD. H. DEL 5 DE MAYO; 4 PTE.-OTE. ENTRE 11 NORTE Y BLVD. H. DEL 5 DE MAYO; 6 OTE. ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BLVD. H. DEL 5 DE MAYO; 8 OTE. ENTRE 2 NORTE Y BLVD. H. DEL 5 DE MAYO; CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. REFORMA Y AV. 4 OTE.; CALLE 2 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 18 OTE.; 4 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 OTE.; 6 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 OTE.; AV. 18 OTE. ENTRE 2 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTORICO	10,971.00	OP/I5E010/SISPMP-2014-25532	1,134,330.62	1,134,330.62	100%	FINIQUITADA	3,863.56	M2	3,863.56	100%	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre de 2014	PLANEACION Y REMODELACION DURVIL SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

119	25533	PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO (APLICACIÓN DE PINTURA EN GRAFITIS)	BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE AV. 2 NORTE Y AV. 2 SURESTE EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTORICO	25,414.00	OP/ADE/SISPMP-2014-25533	237,706.48	237,706.48	100%	FINIQUITADA	2,574.92	M2	2,574.92	100%	1 de septiembre de 2014	2 de septiembre de 2014	GRUPO INAGUASA DE CV
120	25534	PARTICIPACIONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE LATERAL XALTONAC ENTRE CALLE 80 ORIENTE Y PRIVADA 31 DE JULIO DE LA COLONIA NACIONES UNIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA NACIONES UNIDAS	95.00	OP/I3E009/SISPMP-2014-25534	1,690,623.44	1,510,181.03	100%	FINIQUITADA	982.11	M2	982.11	100%	15 de agosto de 2014	16 de agosto de 2014	GRUPO ITALO POBLANOS DE RL DE CV
121	25535	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E036/SISPMP-2014-25535	957,185.51	957,185.51	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
122	25536	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E037/SISPMP-2014-25536	941,659.43	941,659.43	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
123	25537	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E038/SISP-2014-25537	951,610.90	951,610.90	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
124	25538	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E039/SISP-2014-25538	942,830.32	942,830.32	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S. DE R.L. DE C.V

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

125	25539	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E040/SISPMP-2014-25539	936,646.76	936,646.76	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
126	25540	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E041/SISPMP-2014-25540	942,093.76	942,093.76	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO SA DE CV
127	25541	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E042/SISPMP-2014-25541	932,471.39	932,471.39	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV
128	25542	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E043/SISPMP-2014-25542	937,369.89	937,369.89	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	JSG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SA DE CV
129	25543	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E044/SISPMP-2014-25543	931,754.98	931,754.98	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	CAMINOS Y OBRAS DECA SA DE CV
130	25544	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E045/SISPMP-2014-25544	939,960.18	939,960.18	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	FACTOR ALTHUS SA DE CV
131	25545	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E046/SISPMP-2014-25545	934,573.63	934,573.63	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE CHOLULA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

132	25546	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E047/SISPMP-2014-25546	946,786.28	946,786.28	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	GRUPO JHOSPISA DE CV
133	25547	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E048/SISPMP-2014-25547	940,513.16	940,513.16	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	HASSAN MAYA ORTEGA
134	25548	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E049/SISPMP-2014-25548	937,965.41	937,965.41	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
135	25549	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E050/SISPMP-2014-25549	943,501.96	943,501.96	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	12 de septiembre de 2014	15 de septiembre de 2014	GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV
136	25550	RECURSOS PROPIOS 2014	MURO DE CONTENCIÓN	CALLE DEL JARDIN ENTRE LA CALLE ROLDAN Y LA CALLE CONSTITUCION EN LA SECCION SEPTIMA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE	SECCION SEPTIMA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	14,863.00	OP/I3E020/SISPMP-2014-25550	637,308.79	808,896.49	100%	FINIQUITADA	814.00	M2	814.00	100%	18 de septiembre de 2014	19 de septiembre de 2014	DISEÑO Y CONSTRUCCION S JALGUT SA DE CV
137	25551	RECURSOS PROPIOS 2014	REMODELACION Y ADECUACIÓN DE DORMITORIOS DEL DIF MUNICIPAL, ubicada en CAMINO AL BATÁN Y CALLE	CAMINO AL BATÁN Y CALLE JUAN ROJAS FLORES, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN PUEBLA, PUE.	COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	3,673.00	OP/I5E011/SISPMP-2014-25551	1,669,440.01	1,776,042.44	100%	FINIQUITADA	1,974.71	M2	1,974.71	100%	22 de septiembre de 2014	23 de septiembre de 2014	CONSTRUCTORA MELARE SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			JUAN ROJAS FLORES, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN PUEBLA, PUE.															
138	25552	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 4 ZONA SUR)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	18,064.00	OP/ILPE009/SISPMP-2014-25552	4,981,516.25	7,449,192.28	100%	FINIQUITADA	18,913.37	M2	18,913.37	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	MILENIO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV
139	25553	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM U	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992.00	OP/13E021/SISPMP-2014-25553	942,041.46	942,041.46	100%	FINIQUITADA	6,051.00	M2	6,051.00	100%	26 de septiembre de 2014	27 de septiembre de 2014	COINFRA SA DE CV
140	25554	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 2 ZONA NORTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	32,422.00	OP/LPE010/SISPMP-2014-25554	6,412,494.00	6,412,494.00	100%	FINIQUITADA	24,130.08	M2	24,130.08	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	PROYECCION MODERNA EN CONSTRUCCION SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

141	25555	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 3 ZONA SUR)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	6959	OP/LPE01 1/SISPMP-2014-25555	1972835.42	1972835.42	1	FINIQUITADA	7480.04	M2	7480.04	1	41925	41926	DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SA DE CV
142	25556	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 6 ZONA ORIENTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	10,805.00	OP/LPE01 2/SISPMP-2014-25556	5,647,613.56	5,587,364.78	100%	FINIQUITADA	21,441.09	M2	21,441.09	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	RECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV
143	25557	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 7 ZONA SUR)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	10,160.00	OP/LPE01 3/SISPMP-2014-25557	5,527,730.87	5,527,730.87	100%	FINIQUITADA	20,840.34	M2	20,840.34	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
144	25558	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	34,484.00	OP/LPE01 4/SISPMP-2014-25558	6,065,469.19	6,065,469.19	100%	FINIQUITADA	22,849.53	M2	22,849.53	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN FELIPE SA

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 9 ZONA NOR-PONIENTE)														DE CV	
145	25559	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 10 ZONA PONIENTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,261.00	OP/LPE015/SISPMP-2014-25559	6,773,948.63	9,984,566.73	100%	FINIQUITADA	25,423.10	M2	25,423.10	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	PLANEACION ESTRATEGICA Y CONSTRUCCION SA DE CV
146	25560	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 11 ZONA CENTRO NORTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,417.00	OP/LPE016/SISPMP-2014-25560	7,166,631.55	7,166,631.55	100%	FINIQUITADA	27,689.32	M2	27,689.32	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	UGIJAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
147	25561	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	25,243.00	OP/LPE017/SISPMP-2014-25561	7,925,464.98	9,554,134.87	100%	FINIQUITADA	29,977.01	M2	29,977.01	100%	21 de octubre de 2014	22 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA COYAN SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 12 ZONA PONIENTE)															
148	25562	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 1 ZONA NOR-ORIENTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	26,460.00	OP/LPE018/SISPMP-2014-25562	8,221,486.54	8,543,221.73	100%	FINIQUITADA	31,041.24	M2	31,041.24	100%	21 de octubre de 2014	22 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA MELARE SA DE CV
149	25563	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 8 ZONA NOR-ORIENTE)	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,122.00	OP/LPE019/SISPMP-2014-25563	7,840,408.31	7,823,344.95	100%	FINIQUITADA	33,074.67	M2	33,074.67	100%	21 de octubre de 2014	22 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO SA DE CV
150	25564	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992.00	OP/I3E022/SISPMP-2014-25564	950,324.07	950,324.07	100%	FINIQUITADA	6,051.00	M2	6,051.00	100%	26 de septiembre de 2014	27 de septiembre de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

151	25565	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992.00	OP/I3E023/SISPMP-2014-25565	941,409.74	941,409.74	100%	FINIQUITADA	6,051.00	M2	6,051.00	100%	26 de septiembre de 2014	27 de septiembre de 2014	MMC GROUP S DE RL DE CV
152	25566	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992.00	OP/I3E047/SISPMP-2014-25566	942,322.23	1,136,520.66	100%	FINIQUITADA	6,051.00	M2	6,051.00	100%	26 de septiembre de 2014	27 de septiembre de 2014	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION SA DE CV
153	25567	PARTICIPACIONES	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	3,992.00	OP/I3E025/SISPMP-2014-25567	944,006.83	944,006.83	100%	FINIQUITADA	6,051.00	M2	6,051.00	100%	26 de septiembre de 2014	27 de septiembre de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB SA DE CV
154	25568	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR	COLONIA CENTRO HISTORICO	25,414.00	OP/ADE03/SISPM P-2014-25568	4,035,388.50	3,899,136.30	97%	EN PROCESO	421.07	M2	408.44	97%	12 de septiembre de 2014	17 de septiembre de 2014	EXPERIENCIA INTERACTIVA SA DE CV
155	25569	PARTICIPACIONES	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	CALLE JUQUILITA Y BARRANCA DE LA COLONIA TLAPACOYAN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	14,863.00	OP/I5E012/SISPMP-2014-25569	1,025,609.88	1,025,609.88	100%	FINIQUITADA	824.99	M2	824.99	100%	30 de septiembre de 2014	1 de octubre de 2014	CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE CHOLULA SA DE CV
156	25570	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE PUEBLA (PAQUETE No. 5 ZONA	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	9,108.00	OP/I5E005/SISPMP-2014-25570	2,588,123.78	2,588,099.44	100%	FINIQUITADA	9,369.12	M2	9,369.12	100%	1 de octubre de 2014	2 de octubre de 2014	PROMOCION URBANIZACION Y VIVIENDA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			NORTE)															
157	25571	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 1/SISPMP-2014-25571	927,183.35	927,183.35	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV
158	25572	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 2/SISPMP-2014-25572	929,520.66	929,520.66	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
159	25573	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 3/SISPMP-2014-25573	936,250.49	936,250.49	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S. DE R.L. DE C.V
160	25574	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 4/SISPMP-2014-25574	947,003.44	947,003.44	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO
161	25575	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 5/SISPMP-2014-25575	942,586.29	942,586.29	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
162	25576	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 6/SISPMP-2014-25576	937,793.02	937,793.02	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	FACTOR ALTHUS SA DE CV
163	25577	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 7/SISPMP-2014-25577	932,200.50	932,200.50	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	CAMINOS Y OBRAS DECA SA DE CV
164	25578	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E05 8/SISPMP-2014-25578	934,293.78	934,293.78	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

165	25579	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E059/SISPMP-2014-25579	927,776.63	927,776.63	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	INFORMATICA, DISEÑO, ADMINISTRACION, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV
166	25580	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E060/SISPMP-2014-25580	932,187.07	932,187.07	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	TRAFFICLIGHT DE MEXICO SA DE CV
167	25581	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E061/SISPMP-2014-25581	932,581.10	932,581.10	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA DMN SA DE CV
168	25582	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E062/SISPMP-2014-25582	935,254.22	935,254.22	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	INGENIERIA ESPECIALIZADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON SA DE CV
169	25583	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E063/SISPMP-2014-25583	936,073.62	936,073.62	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	CONSTRUCCIONES ESPECIALES DE CHOLULA SA DE CV
170	25584	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E064/SISPMP-2014-25584	928,578.12	928,578.12	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE PUEBLA SA DE CV
171	25585	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E065/SISPMP-2014-25585	941,366.15	941,366.15	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	HASSAN MAYA ORTEGA
172	25586	PARTICIPACIONES	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO BARRANQUILLA XONACATEPEC ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO RIO ATOYAC ENTRE EL	COLONIA VISTA HERMOSA ALAMOS Y DE	600.00	OP/ADE06/SISPM P-2014-25586	515,400.06	515,400.06	100%	FINIQUITADA	8,400.00	M2	8,400.00	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

				PUENTE DE MEXICO Y CALLE 15 SUR DE LA COLONIA VISTA HERMOSA ALAMOS Y DE LA COLONIA REFORMA SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA COLONIA REFORMA SUR													
173	25587	RECURSOS PROPIOS 2014	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO (SISTEMA RAAD)	AVENIDA 23 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y AVENIDA 11 SUR DE LAS COLONIAS EL INGENIERO, EL CARMEN , HEROE DE NACAZARI DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS EL INGENIERO, EL CARMEN , HEROE DE NACAZARI	11,346.00	OP/I5E017/SISPMP-2014-25587	1,191,390.17	1,078,567.85	100%	FINIQUITADA	14,540.66	M2	14,540.66	100%	4 de noviembre de 2014	5 de noviembre de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA SA DE CV
174	25588	RECURSOS PROPIOS 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE JOSE ASUNCION SILVA UBICADA EN CALLE JOSE ASUNCION SILVA ENTRE CAMPOS DEPORTIVOS Y PRIMERA PRIVADA DE JUAN DE DIOS PEZA DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA BALCONES DEL SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	593.00	OP/LPE022/SISPMP-2014-25588	3,622,939.14	3,622,939.14	100%	FINIQUITADA	2,990.28	M2	2,990.28	100%	19 de noviembre de 2014	20 de noviembre de 2014	CONSTRUCTORES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA EGER & CO. SA DE CV
175	25589	RECURSOS PROPIOS 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV ENTRE CALLE QUERETARO (KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 2 DE MARZO	3,612.00	OP/LPE023/SISPMP-2014-25589	2,244,738.83	1,936,134.49	86%	EN PROCESO	2,551.15	M2	2,193.99	86%	19 de noviembre de 2014	20 de noviembre de 2014	CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV
176	25590	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E066/SISPMP-2014-25590	938,393.02	938,393.02	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
177	25591	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E067/SISPMP-2014-25591	937,293.77	937,293.77	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO ITALO-POBLANOS DE RL DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

178	25592	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E068/SISPMP-2014-25592	935,299.00	935,299.00	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMB SA DE CV
179	25593	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E069/SISPMP-2014-25593	935,912.43	935,912.43	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
180	25594	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E070/SISPMP-2014-25594	941,037.04	941,037.04	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	RAMIREZ & GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV
181	25595	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E071/SISPMP-2014-25595	944,126.59	944,126.59	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
182	25596	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E072/SISPMP-2014-25596	939,548.24	939,548.24	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SA DE CV
183	25597	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E073/SISPMP-2014-25597	939,803.46	939,803.46	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	IKABAN CONSULTORES SA DE CV
184	25598	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E074/SISPMP-2014-25598	941,397.49	941,397.49	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	TREVEL CONSTRUCCIONES SA DE CV
185	25599	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E075/SISPMP-2014-25599	938,290.04	938,290.04	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

186	25600	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E076/SISPMP-2014-25600	945,004.20	945,004.20	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	CONDADO PICAZO CONSTRUCTORES SA DE CV
187	25601	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E077/SISPMP-2014-25601	937,698.99	937,698.99	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA SA DE CV
188	25602	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E078/SISPMP-2014-25602	937,504.22	937,504.22	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	EL RETORNO CONSTRUCCIONES SA DE CV
189	25603	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E079/SISPMP-2014-25603	942,216.89	942,216.89	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC SA DE CV
190	25604	RECURSOS PROPIOS 2014	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,491.00	OP/I3E080/SISPMP-2014-25604	940,414.66	940,414.66	100%	FINIQUITADA	193.00	M3	193.00	100%	13 de noviembre de 2014	14 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA SA DE CV
191	25605	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E081/SISPMP-2014-25605	945,685.65	945,685.65	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	24 de noviembre de 2014	25 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV
192	25606	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E082/SISPMP-2014-25606	939,327.17	939,327.17	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	OLI CONSTRUCCIONES SA DE CV
193	25607	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E083/SISPMP-2014-25607	939,897.19	939,897.19	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	24 de noviembre de 2014	25 de noviembre de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014 (Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

194	25608	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E084/SISPMP-2014-25608	943,143.16	943,143.16	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	24 de noviembre de 2014	25 de noviembre de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV
195	25609	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E085/SISPMP-2014-25609	943,491.51	943,491.51	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	GEOMETRIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL SA DE CV
196	25610	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E086/SISPMP-2014-25610	941,220.46	941,220.46	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	ORBE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
197	25611	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E087/SISPMP-2014-25611	940,650.44	940,650.44	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV
198	25612	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E088/SISPMP-2014-25612	939,177.88	939,177.88	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	URBANIZADORA Y PAVIMENTADOR A GURAIEB SA DE CV
199	25613	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E089/SISPMP-2014-25613	939,775.04	939,775.04	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	FRANCISCO EDUARDO RUBIO JIMENEZ
200	25614	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E090/SISPMP-2014-25614	938,791.07	938,791.07	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	EMC GROUP S DE RL DE CV
201	25615	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E091/SISPMP-2014-25602	942,319.79	942,319.79	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	ALEJANDRO FERNANDO TECUAPETLA PULIDO

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

202	25616	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E092/SISPMP-2014-25616	940,331.50	940,331.50	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S. DE R.L. DE C.V
203	25618	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E094/SISPMP-2014-25618	938,537.73	938,537.73	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR H.A. SA DE CV
204	25619	PARTICIPACIONES	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE	ZONA VOLANTE	2,462.00	OP/I3E095/SISPMP-2014-25619	939,833.86	939,833.86	100%	FINIQUITADA	195.00	M3	195.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV
205	25620	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO VIAL DE LAS GASAS DEL DISTRIBUIDOR 475	DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,422.00	OP/I5E019/SISPMP-2014-25620	1,656,602.50	1,642,465.92	100%	FINIQUITADA	2,472.87	M2	2,472.87	100%	25 de noviembre de 2014	26 de noviembre de 2014	MILENIO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV
206	25621	PARTICIPACIONES	RECONSTRUCCION EN CALLE LIMONES	CALLE LIMONES ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE HELIOTROPOS DE LA COLONIA SAN RAMON CUARTA SECCION EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SAN RAMON CUARTA SECCION EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	509.00	OP/I5E020/SISPMP-2014-25621	1,965,330.84	1,806,821.92	100%	FINIQUITADA	4,578.12	M2	4,578.12	100%	28 de noviembre de 2014	29 de noviembre de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA SA DE CV
207	25622	RECURSOS PROPIOS 2014	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RIEGO DE SELLO TIPO 3A	AVENIDA 26 SUR UBICADA EN LA AVENIDA 26 SUR ENTRE AVENIDA 17 ORIENTE Y AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA DE LA COLONIA AZCARATE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AZCARATE	11,337.00	OP/I3E029/SISPMP-2014-25622	933,954.04	933,954.04	100%	FINIQUITADA	11,017.19	M2	11,017.19	100%	4 de diciembre de 2014	5 de diciembre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

208	25627	RECURSOS PROPIOS 2014	PISTA DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES	CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (A UN COSTADO DE CANCHA)	COLONIA CENTRO HISTORICO	11,337.00	OP/I3E030/SISPMP-2014-25627	847,751.84	847,751.84	100%	FINIQUITADA	177.00	M2	177.00	100%	11 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	CONSTRUCTORA CARSE SA DE CV
209	25628	RECURSOS PROPIOS 2014	MORTERO ASFALTICO EN CALIENTE DE 2 CM	CALLE 19 SUR ENTRE 35 PONIENTE Y CIRCUITO JUAN PABLO II DE LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	870.00	OP/I5E022/SISPMP-2014-25628	1,203,231.25	1,126,210.50	100%	FINIQUITADA	5,353.90	M2	5,353.90	100%	17 de diciembre de 2014	18 de diciembre de 2014	COINFRA SA DE CV
210	30608	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 6 DE JUNIO DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	131.00	OP/I3E005/SEDUO PMP-2014-30608	715,932.85	715,871.22	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMA SA DE CV
211	30609	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N DE LA COLONIA SAN JOSE BUENA VISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SAN JOSE BUENA VISTA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	438.00	OP/I3E006/SEDUO PMP-2014-30609	717,025.01	717,022.29	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV
212	30610	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CALLE 2 SUR ESQUINA 131 ORIENTE S/N DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE GUADALUPE HIDALGO	495.00	OP/I3E007/SEDUO PMP-2014-30610	715,529.45	715,462.71	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

213	30611	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 88	CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ESQUINA CON CALLE CESAR VALLEJO S/N DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA BALCONES DEL SUR	681.00	OP/I3E008/SEDUO PMP-2014-30611	713,992.62	713,756.09	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMASA DE CV
214	30612	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE MACUIXOCHITL	TETEPETZI S/N (DOMICILIO CONOCIDO) DE LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA BUENOS AIRES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA	80.00	OP/I3E009/SEDUO PMP-2014-30612	716,300.00	716,299.95	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA SA DE CV
215	30613	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID S/N DE LA COLONIA LARES DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA LARES DE SAN ALFONSO	266.00	OP/I3E010/SEDUO PMP-2014-30613	714,850.00	714,794.02	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de mayo de 2014	14 de mayo de 2014	GRUPO ITALO POBLANOS DE RL DE CV
216	30614	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	CALLE FRANCISCO I MADERO NO 17 DE LA COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA ROSAS DEL TEPEYAC EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	331.00	OP/I3E012/SEDUO PMP-2014-30614	717,387.50	717,387.42	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	16 de junio de 2014	17 de junio de 2014	CONSTRUCCIONES RUPRIMASA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

217	30615	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS "PRIMARIA IGNACIO ROMERO VARGAS" Y "PRIMARIA MATUTINA BENITO JUAREZ"	PRIV BENITO JUAREZ NO 37 Y EN CALLE ARTICULO 31 S/N ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CAMINO VIEJO A BALCONES, DE LAS COLONIAS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y CONSTITUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIAS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y CONSTITUCION MEXICANA	1,397.00	OP/I5E006/SEDUO PMP-2014-30615	1,427,267.84	1,427,267.84	100%	FINIQUITADA	2.00	ANEXO	2.00	100%	16 de junio de 2014	17 de junio de 2014	GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA SA DE CV
218	30616	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 31	CALLE 4 SUR Y 5 ORIENTE S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	778.00	OP/I3E026/SISPMP-2014-30616	685,490.32	680,609.56	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV
219	30617	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PRIV NAPOLES NO 9406 DE LA COLONIA ROMA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA ROMA	587.00	OP/I3E027/SISPMP-2014-30617	691,194.61	690,305.35	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	GRUPO FAGYD SA DE CV
220	30618	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIA FEDERAL CADETE VICENTE	CALLE 4 NORTE Y 6 ORIENTE DEL BARRIO DE SANTA CATARINA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y EN CALLE LUIS QUIROGA S/N DEL BARRIO SAN JOSE ALTAMIRA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BARRIO DE SANTA CATARINA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y BARRIO	883.00	OP/I5E013/SISPMP-2014-30618	1,355,766.50	1,353,971.10	100%	FINIQUITADA	2.00	ANEXO	2.00	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEXICENTERS DE RL DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			SUAREZ Y PRIMARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES		SAN JOSE ALTAMIRA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA													
221	30619	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIA OFICIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIMARIA VICENTE GUERRERO	CALLE VICENTE GUERRERO NO 702 DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO 8 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN Y JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	912.00	OP/I5E014/SISPMP-2014-30619	1,383,775.33	1,360,159.21	100%	FINIQUITADA	2.00	ANEXO	2.00	100%	13 de octubre de 2014	14 de octubre de 2014	SANEMI DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV
222	30620	FISM 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE TAMARINDO ENTRE CALLE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE BOSQUE DE MANZANILLA DE LA COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA BOSQUES DE MANZANILLA	194.00	OP/I5E015/SISPMP-2014-30620	1,314,302.48	1,171,648.84	100%	FINIQUITADA	1,414.30	M2	1,414.30	100%	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014	SUPERVISION Y CONSTRUCCION IKUSI S. DE R.L. DE C.V
223	30621	FISM 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE FOSFORO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE TITANIO DE LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	4,232.00	OP/LPE021/SISPMP-2014-30621	3,961,814.97	3,961,714.97	100%	FINIQUITADA	2,837.16	M2	2,837.16	100%	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014	GRUPO HERBRICH DE MEXICO SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

224	30622	FISM 2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE COATZACOALCOS, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLAYA DEL SUR DE LA COLONIA PLAYA DE SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA PLAYA DE SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMIHUACAN	380.00	OP/LPE020/SISPMP-2014-30622	3,143,300.37	3,142,973.66	100%	FINIQUITADA	3,024.98	M2	3,024.98	100%	11 de noviembre de 2014	12 de noviembre de 2014	OBRA CIVIL APLICADA SUSTENTABLE SA DE CV
225	30624	FISM 2014	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	CALLE 23 ORIENTE ENTRE 6 SUR Y FIN DE CALLE JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	50.00	CFE-SISPMP-2014-30624	213,275.43	213,275.43	100%	FINIQUITADA	555.00	ML	555.00	100%	4 de noviembre de 2014	4 de noviembre de 2014	CFE
226	30625	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS	CALLE PRINCIPAL S/N DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTO TOMAS CHAUTLA	452.00	OP/13E028/SISPMP-2014-30625	712,700.79	712,126.18	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV
227	30626	FISM 2014	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS "PRIMARIA BILIGUE NETZAHUALCOYOTL" Y "PRIMARIA MTRO IGNACIO M. ALTAMIRANO"	AV 106 ORIENTE S/N DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION Y EN CALLE SANDINO S/N DE LA COLONIA QUETZACOATL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION Y COLONIA QUETZACOATL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO	751.00	OP/15E018/SISPMP-2014-30626	1,462,369.37	1,462,369.37	100%	FINIQUITADA	2.00	ANEXO	2.00	100%	18 de noviembre de 2014	19 de noviembre de 2014	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEXICENTER S DE RL DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

					TOTIMEHUACAN													
228	30627	FISM 2014	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	CALLE NOCHE BUENA Y CALLE NARDOS DE LA COLONIA JARDINES DE SAN JOSE 2DA SECCION JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	COLONIA JARDINES DE SAN JOSE 2DA SECCION JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC	50.00	CFE-SISPMP-2014-30627	85,072.80	85,072.80	100%	FINIQUITADA	240.00	ML	240.00	100%	24 de noviembre de 2014	24 de noviembre de 2014	CFE
229	40389	FORTAMUN PARTICIPACIONES	2DA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD NORTE	TRAMO HEROE DE NACOZARI - DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, DE LAS COLONIAS CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHTEMOC, LOS IDOLOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAMO HEROE DE NACOZARI - DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, DE LAS COLONIAS CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHTEMOC, LOS IDOLOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	12,252.00	OP/LPE004/SISPMP-2014-40389	64,817,675.74	63,656,903.55	98%	FINIQUITADA	36,083.46	M2	36,083.46	98%	16 de julio de 2014	18 de julio de 2014	DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES SA DE CV
230	40390	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE 5 DE MAYO	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BARRANCA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	146.00	OP/I3N33/SISPMP-2014-40390	1,433,013.77	1,432,337.58	100%	FINIQUITADA	760.55	M2	760.55	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

231	40391	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE MAYO	CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	222.00	OP/I3N38/SISPMP-2014-40391	2,387,333.17	2,382,380.01	100%	FINIQUITADA	1,991.64	M2	1,991.64	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN FELIPE SA DE CV
232	40392	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE AMADO NERVO	CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES	127.00	OP/I3N35/SISP-2014-40392	1,477,269.27	1,477,269.27	100%	FINIQUITADA	912.74	M2	912.74	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	VARGAS Y ENRIQUES ASOCIADOS SA DE CV
233	40393	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE ARBOLEDAS TRAMO 1 Y CALLE ARBOLEDAS TRAMO 2	CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE 19 DE ENERO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	7,814.00	OP/LPN29/SISPMP-2014-40393	6,263,648.32	6,263,182.63	100%	FINIQUITADA	6,002.61	M2	6,002.61	100%	31 de octubre de 2014	1 de noviembre de 2014	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER SA DE CV
234	40394	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE 1 DE MAYO	CALLE 1 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BARRANCA DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	COLONIA SAN ANTONIO ABAD EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION	4,883.00	OP/I3N32/SISPMP-2014-40394	1,329,746.12	1,327,533.12	100%	FINIQUITADA	1,007.45	M2	1,007.45	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CCGV CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GONZALEZ-VALDES SA DE CV
235	40395	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE RUBEN DARIO	CALLE RUBEN DARIO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES	3,698.00	OP/ADNO07/SISPM P-2014-40395	2,199,334.34	2,198,545.21	100%	FINIQUITADA	1,505.17	M2	1,505.17	100%	31 de octubre de 2014	1 de noviembre de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

236	40396	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL HIDALGO	CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO REAL (ATOYAC) Y CALLE MALINTZI DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES	3,698.00	OP/I3FN41/SISP-2014-40396	3,334,341.17	3,334,341.17	100%	FINIQUITADA	1,210.00	M2	1,210.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	SAYEG & ASOCIADOS DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV
237	40397	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CARDENAS	CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CAMINO REAL O ATOYAC Y CALLE HERNAN CORTES DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES	6,231.00	OP/I3N42/SISPMP-2014-40397	3,810,090.55	3,810,090.55	100%	FINIQUITADA	2,280.06	M2	2,280.06	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA JON & CAR SA DE CV
238	40398	HABITAT VIP-FISM	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CALLE FLOR DEL BOSQUE Y CALLE AMAPOLA DE LA COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA AMPLIACION HISTORIADORES	1,019.00	OP/I3N31/SISPMP-2014-40398	1,135,840.63	1,135,154.01	100%	FINIQUITADA	943.32	M2	943.32	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	INVERSION Y CONSTRUCCION C Y S ESTRATEGICA SA DE CV
239	40399	HABITAT VERT GRAL-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIV. 7 C SUR	PRIVADA 7 C SUR ENTRE CALLE GUADALUPE (135 PONIENTE) Y CALLE 137 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO	1,712.00	OP/I3N34/SISP-2014-40399	1,454,383.32	1,454,383.00	100%	FINIQUITADA	1,299.62	M2	1,299.62	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	BUMBAK SA DE CV
240	40400	HABITAT VERT GRAL-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PRIMERA PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	299.00	OP/I3N39/SISPMP-2014-40400	2,920,702.74	2,920,702.74	100%	FINIQUITADA	2,193.49	M2	2,193.49	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	INMOBILIARIA XICO SA DE CV
241	40401	HABITAT VERT GRAL-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA VENUSTIANO	PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA (7 SUR C) DE LA COLONIA GUADALUPE	COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA	3,110.00	OP/I3N30/SISPMP-2014-40401	926,991.44	926,934.35	100%	FINIQUITADA	592.51	M2	592.51	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CH&R ARQUITECTOS SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			CARRANZA	HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN													
242	40402	HABITAT VERT GRAL-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO	PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (7 B SUR) Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (5 B SUR) DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	3,110.00	OP/I3N40-SISPMP-2014-40402	2,886,842.38	2,886,842.37	100%	FINIQUITADA	1,890.51	M2	1,890.51	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA SA DE CV
243	40403	HABITAT VERT GRAL-FISM	CONSTRUCCION DE LA CALLE FLORES MAGON	CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE O 135 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	COLONIA GUADALUPE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	10,883.00	OP/I3N36/SISP-2014-40403	1,996,739.73	1,996,710.89	100%	FINIQUITADA	2,889.08	M2	2,889.08	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	SENTOX CONSTRUCCIONES SA DE CV
244	40404	HABITAT-PARTICIPACIONES	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	Calle 3 Norte entre 18 y 28 Poniente; Calle 5 Norte de 18 a 28 Poniente; 7 Norte de la 18 a 28 Poniente; Av. 20 Poniente entre Calle 5 de Mayo y 7 Norte; Av. 22 Poniente entre Calle 5 de Mayo y 7 Norte; Av. 24 Poniente entre Calle 5 de Mayo y 3 Norte; Av. 24 Poniente entre 5 Norte y 7 Norte; Av. 28 Poniente entre Calle 3 Norte y 7 Norte; Av. 30 Poniente entre 5 Norte y 7 Norte	BARRIO SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	20,000.00	OP/LPN28/SISPMP-2014-40404	10,347,841.32	10,347,841.32	100%	FINIQUITADA	206.00	PZAS	206.00	100%	31 de octubre de 2014	1 de noviembre de 2014	CONSTRUCCIONES GARMADIO SA DE CV
245	40405	HABITAT VIP-PARTICIPA	ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL ubicada en CALLE JACARANDA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	2,235.00	OP/ADN50/SISPMP-2014-	578,208.38	552,753.72	100%	FINIQUITADA	572.83	M2	572.83	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de	J.M. CREANDO ARQUITECTURA DE PUEBLA SA

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

		CIONES	EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO			40405										2014	DE CV	
246	40406	HABITAT VERT GRAL-PARTICIPACIONES	ADECUACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO	ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, 7 SUR, 7B SUR DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	COLONIA GUADALUPE HIDALGO	10,883.00	OP/ADN47/SISPMP-2014-40406	371,769.63	273,909.49	100%	FINIQUITADA	1,631.49	M2	1,631.49	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	GRUPO AMBIENTAL CONSTRUCTIVO SA DE CV
247	40407	HABITAT VERT GRAL-PARTICIPACIONES	ADECUACIÓN DE IMAGEN EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NARDOS ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABACHINES COLONIA SAN RAMÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	2,193.00	OP/ADN48/SISPMP-2014-40407	572,174.48	571,372.65	100%	FINIQUITADA	1,974.71	M2	1,974.71	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	ZUNIKABE CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV
248	40408	HABITAT VIP-PARTICIPACIONES	ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE FUENTES DE APARICIO PRIMERA SECCIÓN	APARICIO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CENTENARIO DE LA COLONIA FUENTES DE APARICIO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	COLONIA FUENTES DE APARICIO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	1,500.00	OP/ADN49/SISPMP-2014-40408	571,591.43	547,932.61	100%	FINIQUITADA	1,200.00	M2	1,200.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	DANA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

249	40409	HABITAT VIP-PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD FUENTES DE APARICIO PRIMERA SECCION	APARICIO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE CENTENARIO DE LA COLONIA FUENTES DE APARICIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO	COLONIA FUENTES DE APARICIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO	1,500.00	OP/I3N43/SISPMP-2014-40409	1,573,352.60	1,459,574.91	100%	FINIQUITADA	316.87	M2	316.87	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA SA DE CV
250	40410	HABITAT VIP-PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	CALLE JACARANDA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	COLONIA SOLIDARIDAD NACIONAL	2,235.00	OP/I3N44/SISPMP-2014-40410	1,929,340.00	1,929,339.42	100%	FINIQUITADA	387.59	M2	387.59	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES HERRESO SA DE CV
251	40411	HABITAT VERT GRAL-PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	CALLE NARDOS ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE TABACHINES EN LA COLONIA SAN RAMÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	2,193.00	OP/I3N45/SISPMP-2014-40411	2,461,145.29	2,434,292.58	100%	FINIQUITADA	147.92	M2	147.92	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA CARSE SA DE CV
252	40412	HABITAT VERT GRAL-PARTICIPACIONES	AMPLIACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE 7 SUR Y 7B SUR DE LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO	COLONIA GUADALUPE HIDALGO	10,883.00	OP/I3N46/SISPMP-2014-40412	1,845,110.66	1,842,670.14	100%	FINIQUITADA	187.00	M2	187.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	L.R. EDIFICACION Y SUPERVISION SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO															
253	50265	FORTAMUN	PLAN INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014	DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	1,434,062.00	SR/ADE008/SISPMP-50265	4,685,342.25	4,521,355.27	96%	EN PROCESO	101,271.23	M2	101,271.23	96%	15 de diciembre de 2014	5 de marzo de 2014	HONORIO GUEVARA BRUNEL
254	50266	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 DE ABRIL	CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CAMINO REAL A LAS CARMELITAS (KM 0+000) AL KM 0+267.93 DE LA COLONIA 2 DE OCTUBRE EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 2 DE OCTUBRE EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	110.00	OP/I5E021/SISPMP-2014-50266	1,860,132.02	1,860,132.02	100%	FINIQUITADA	36,447.28	M2	36,447.28	100%	8 de diciembre de 2014	8 de diciembre de 2014	INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION SA DE CV
255	50267	FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS	TRAMO RIO ALSESECA ENTRE CALLE 33 ORIENTE Y DIAGONAL 32 A SUR DE LA COLONIA ESFUERZO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA ESFUERZO NACIONAL	800.00	OP/I3E031/SISPMP-2014-50267	860,321.28	860,321.28	100%	FINIQUITADA	4,650.00	M2	4,650.00	100%	9 de diciembre de 2014	10 de diciembre de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA SA DE CV
256	70012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GIMNASIO PUEBLA SUR	AV VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA CP 72470 DE LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	182,000.00	OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012	16,783,390.35	7,810,972.18	47%	EN PROCESO	1,442.10	M2	663.37	46%	26 de mayo de 2014	28 de mayo de 2014	BCD ARQUITECTOS SA DE CV
257	70013	FONDO DE CULTURA/PARTICIPACIONES	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	PORTAL HIDALGO 14 DE LA COLONIA CENTRO	COLONIA CENTRO	1,200,000.00	OP/I3FN9/SEDUOPMP-2014-70013	8,539,782.13	9,120,910.99	100%	FINIQUITADA	1,000.00	M2	1,000.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA CARSE SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

258	70014	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO RESURRECCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 6 DE JUNIO	2,000.00	OP/I3FN13/SDUOP MP-2014-70014	3,580,701.85	3,580,701.85	100%	FINIQUITADA	600.00	M2	600.00	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	ANTONIO FABIO NUÑEZ ESPINOZA
259	70015	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA STA CLARA POL 1 MZ 8 LT 01 CALLE 131 PONIENTE N EXT 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA	COLONIA CASTILLOTLA	461,500.00	OP/I3FN10/SDUOP MP-2014-70015	9,357,747.00	9,357,747.00	100%	FINIQUITADA	3,883.59	M2	3,883.59	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV
260	70016	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2A ETAPA DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA	HDA STA CLARA POL 1 MZ 8 LT 01 CALLE 131 PONIENTE N EXT 2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA	COLONIA CASTILLOTLA	355,000.00	OP/I3FN12/SDUOP MP-2014-70016	5,117,536.57	5,117,536.57	100%	FINIQUITADA	2,091.16	M2	2,091.16	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CONSTRUCTORA ESPINOSA GOROSTIETA SA DE CV
261	70017	FOPEDEP 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SANTA MARIA XONACATEPEC, PUENTE DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	PROLONGACION SAN MIGUEL ESPEJO ENTRE OCOTAL 3 SUR Y CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA COLONIA 1 DE MAYO	COLONIA 1 DE MAYO	600.00	OP/I3FN11/SDUOP MP-2014-70017	5,269,858.82	5,269,796.92	100%	FINIQUITADA	3,700.05	M2	3,700.05	100%	12 de mayo de 2014	13 de mayo de 2014	CONSTRUNOR SA DE CV
262	70018	FOPEDEP 2014	CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD	BOULEVARD NORTE ENTRE AVENIDA HEROE DE NACUZARI Y BOULEVARD CARMEN SERDAN EN LAS COLONIAS SANTA MARIA LA RIVERA,	COLONIAS SANTA MARIA LA RIVERA,	605.75	OP/LPNN3/SDUOP MP-2014-70018	17,024,930.04	17,024,923.56	100%	FINIQUITADA	15,511.58	M2	15,511.58	100%	26 de mayo de 2014	28 de mayo de 2014	PROMOCION URBANIZACION Y VIVIENDA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	RIVERA, CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA	CLEOTILDE TORRES Y LA LOMA													
263	70021	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PABLO NERUDA	ENTRE LA CALLE PROLONGACION 3 SUR Y PROLONGACION JOSE MARTÍ EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	COLONIA BALCONES DEL SUR	4,652.00	OP/I3N26/SISP-2014-70021	3,686,981.03	3,686,981.03	100%	FINIQUITADA	3,699.20	M2	3,699.20	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMB SA DE CV
264	70022	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC Y AVENIDA 10 DE MAYO DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	COLONIA UNION ANTORCHISTA	4,311.00	OP/I3N27/SISP-2014-70022	3,259,328.90	2,794,793.08	86%	EN PROCESO	2,981.75	M2	2,564.31	86%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR PROGREN MESA DE CV
265	70023	FONCA 2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA DE LA ACOCOTA Y EL BARRIO DE LA LUZ	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B NTE, AV. 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 20 NORTE, AV. 4 ORIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE. AV. 6 ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE Y 20 NORTE. AV. 8 ORIENTE. ENTRE CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE, PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE, CALLE 18 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 ORIENTE, CALLE 20 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE BARRIO DE LA LUZ	BARRIO DE LA LUZ	35,000.00	OP/LPN25/SISPMP-2014-70023	19,471,314.29	0.00	0%	EN PROCESO	27,038.32	M2	12,708.01	47%	27 de octubre de 2014	29 de octubre de 2014	DAUCO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
266	70024	FAFEF	PAVIMENTACION DE CONCRETO	CALLE ZAPATA, ENTRE 2a. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CONSTITUCION DE LA SEXTA	SEXTA SECCION EN LA JUNTA	2,956.00	OP/I5E016/SISPMP-2014-	1,635,017.26	2,037,057.45	100%	FINIQUITADA	1,800.95	M2	1,800.95	100%	16 de octubre de 2014	17 de octubre de 2014	PROISSA SA DE CV

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

			HIDRAULICO DE LA CALLE ZAPATA EN SAN MIGUEL CANOA	SECCION EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	70024										2014		
267	70025	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	REHABILITACION DEL AUDITORIO ESCOLAR HUMBERTO VIDAL MENDOZA DEL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE ESCOLAR 21EBH0220K EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE PABLO NERUDA ENTRE LAS CALLES JOSE ASUNCION SILVA Y RAMON LOPEZ VELARDE COL. BALCONES DEL SUR	COLONIA BALCONES DEL SUR	4,652.00	OP/I3N51/SISPMP-2014-70025	1,907,121.87	1,907,121.87	100%	FINIQUITADA	1.00	ANEXO	1.00	100%	30 de octubre de 2014	30 de octubre de 2014	CUPULA CONSTRUCTIVA SA DE CV
268	70026	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y GRADAS ASI COMO TECHADO DE LA CANCHA DE LA COLONIA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PREDIO UBICADO ENTRE LA CALLE PERSEVERANCIA Y CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA DE LA CALLE RICARDO FLORES	COLONIA EL TRIUNFO	1,500.00	OP/I3N54/SISPMP-2014-70026	1,744,255.04	1,744,255.04	100%	FINIQUITADA	392.00	M2	392.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL VIJOL SA DE CV
269	70027	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y GRADAS DE	PREDIO UBICADO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN CRISTOBAL Y CALLE OCOTAL 4 A LA ALTURA DE LA	COLONIA 1 DE MAYO	1,500.00	OP/I3N53/SISPMP-2014-	964,818.50	964,818.50	100%	FINIQUITADA	392.00	M2	392.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA SA DE

Avance sobre obras contratadas 2014
(Al 4to. trimestre de la Administración Municipal)

		CAS 2014	LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELAZCO CON CLAVE 21DPR3716Y DE LA COLONIA 1 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA DE LA CALLE ENCINAL DE LA COL 1 DE MAYO			70027									2014	CV	
270	70028	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y GRADAS ASI COMO TECHADO DE LA CANCHA PREESCOLAR MARGARITA MORAN CON CLAVE 21DJN2177U DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ING AQUILES CORDOBA MORAN ENTRE CALLE AQUILES CORDOVA MORAN Y CALLE PABLO NERUDA	MUNICIPIO DE PUEBLA	1,500.00	OP/I3N52/SISPMP-2014-70028	1,746,224.39	1,746,224.08	100%	FINIQUITADA	672.00	M2	672.00	100%	30 de octubre de 2014	31 de octubre de 2014	INGENIERIA APLICADA DE CALIDAD Y CONTROL SA DE CV